


LIFTING SET INSPECTION REPORT

RAPPORTO DI ISPEZIONE LIFTING SET

REPORT NUMBER: AVS-XSQ-MCE-217693/25 REVISION: 0					
Manufacturer or Supplier: SIVA Costruttore o Fornitore Owner or Operator: RT-LEA Proprietario o Utilizzatore Place of Inspection: MACAÉ-RJ Luogo di ispezione Depot/Site: BASE RT LEA' Deposito/Sito			Inspection Date: 2025/09/10 Data di Ispezione Order: N/A Ordine		
Working Load Limit (WLL) (t): 9.5 Carico di Lavoro Limite Diameter of Slings / Fore Runner (mm): 19 Diametro Funi / Fore Runner Description of the Lifting Set: FOUR LEG WIRE ROPE SLINGS LEGS Descrizione del Lifting Set Identification No. or Mark: 34376/74 No. Identificazione o Marcatura Grade of Wire Rope (N/mm2): 1960 Grado della Fune Metallica Certificate Number: 34376 Numero Certificato			Angles of Legs (to vertical) ≤ (°): 30 Angolo delle funi (sulla verticale) Length of Slings / Fore Runner (mm): 2380 Lunghezza Funi / Fore Runner Slings Reference Standard: IMO 860 Standard di Riferimento delle Funi Grade of Terminal Fittings: - Grado dei Raccordi Terminali Date of Issue: 2014/08/08 Data di Rilascio		
Applicable Criteria Criteri Applicabili					
☒ ISO 10855-3:2018 ☒ Other/s: NBR 13541-2					
Type of Inspection Carried Out Tipo di Ispezione Effettuata					
NA = Not Applicable / Non Applicabile WR = Without Remarks / Senza Osservazioni SR = See Remarks / Vedi Osservazioni					
Procedure: N/A Procedura					
Review of NDE Report on Components: Revisione Rapporto CND sui Componenti				NDE Method: Metodo CND NDE Report N°: Numero di Rapporto CND Issued by: Rilasciato da	
Visual Inspection: Spezione Visiva				NA WR SR	
Description Descrizione		Supplier/Manuf Fornitore/Costruttore		Id. Mark/Batch Marcatura/Lotto	
Master Link (Top) Model: WLL (t):				Type Appr. No. No. Appr.ne Tipo	
Steel Wire Rope Type: Ø (mm): Hard eyes each end					
Quad Assembly Model: ANELÃO MONTADO G-8 1.1/4" MT10 WLL (t): 11,5		SIVA		10K	
Steel Wire Ropes Type: CABO DE AÇO POLIDO 6X25 AACI TRD EIPS F Ø (mm): 19 Hard eyes each end		SIVA		358/7/2014	
4 Shackles Model: CURVA DE 3/4" WLL (t): 4.75		SIVA		10K.1 À 10K.4	
				11MAC00976/AO BV	
				N/A	
				11MAC00976/AO BV	
Remarks: NÃO FOI POSSÍVEL IÇAR O EQUIPAMENTO E VERIFICAR AS BOLSAS DE EMPILHADEIRA.- FOI FEITA INSPEÇÃO VISUAL CONFORME ISO 10855-3, OFFSHORE CONTAINERS AND ASSOCIATED LIFTING SETS (2018) (THE VISUAL INSPECTION WAS CARRIED OUT ACCORDING TO ISO 10855-3, OFFSHORE CONTAINERS AND ASSOCIATED LIFTING SETS (2018) - DE ACORDO COM O ITEM 18 DA MSC/ IMO 860 - 1998, A NORMA EN 12079 (SUBSTITUÍDA PELA ATUAL ISO 10855) É APROVADO PARA PROJETO, CONSTRUÇÃO, TESTES, INSPEÇÃO E MARCAÇÃO DE CONTAINERES MARÍTIMOS OFFSHORE. (ACCORDING TO ITEM 18 OF IMO 860 - 1998, THE STANDARD EN 12079 (REPLACED BY THE CURRENT ISO 10855) IS APPROVED FOR THE DESIGN, CONSTRUCTION, TESTING, INSPECTION AND MARKING OF OFFSHORE SHIPPING CONTAINERS.) Osservazioni					
Notes: MAIORES INFORMAÇÕES NO CERTIFICADO DE FABRICAÇÃO. Note					
Result of the Inspection: Risultato dell'Ispezione					
☒ SATISFACTORY , as below stated SODDISFACENTE, come sotto dichiarato					
☐ NOT SATISFACTORY NON SODDISFACENTE					
THIS IS TO DECLARE that the above mentioned offshore container: SI DICHIARA che il container per mare aperto sopra descritto:					
☒ Is in safe conditions for the exercise in conformity with Applicable Criteria Si trova in condizioni di sicurezza ai fini dell'esercizio in conformità con i Criteri Applicabili					
Last Inspection: Ultima Ispezione		Report No.: Rapporto No.		Performed by: Realizzata da	
Last NDE: 2023/12/11 Ultima CND		Report No.: Rapporto No.		Performed by: Realizzata da	
Re-inspection Due Date: 2026/09/09 Prossima Data di Re-ispezione				Markings: V<RI> Marche Apposte	
Inspector: GILES PAES Ispettore					
Issued at: MACAÉ RJ Rilasciato a		 Douglas Renato Oliveira de Castro Silva Project Coordinator RINA Brasil		On: 2025/09/10 Il	
		 Giles Paes Inspector RINA Brasil			



LIFTING SET INSPECTION REPORT
RAPPORTO DI ISPEZIONE LIFTING SET

TECHNICAL MANAGER

GILES PAES