

LIFTING SET INSPECTION REPORT
RAPPORTO DI ISPEZIONE LIFTING SET

REPORT NUMBER: AVS-XSQ-MCE-193525/25	
REVISION: 0	
Manufacturer or Supplier: RT LEA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ANDAIMES Costruttore o Fornitore	
Owner or Operator: RT LEA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ANDAIMES Proprietario o Utilizzatore	Inspection Date: 2025/02/05 Data di Ispezione
Place of Inspection: MACAÉ-RJ Luogo di ispezione	Order: N/A Ordine
Depot/Site: BASE RT LEA Deposito/Sito	
Working Load Limit (WLL) (t): 9.135 Carico di Lavoro Limite	Angles of Legs (to vertical) \leq (°): 43 Angolo delle funi (sulla verticale)
Diameter of Slings / Fore Runner (mm): 26 Diametro Funi / Fore Runner	Length of Slings / Fore Runner (mm): 3590 Lunghezza Funi / Fore Runner
Description of the Lifting Set: SLING FOR OFFSHORE CONTAINER LIFTING Descrizione del Lifting Set	
Identification No. or Mark: RT-ES-UTC-028 No. Identificazione o Marcatura	Slings Reference Standard: IMO 860 Standard di Riferimento delle Funi
Grade of Wire Rope (N/mm2): 1960 Grado della Fune Metallica	Grade of Terminal Fittings: - Grado dei Raccordi Terminali
Certificate Number: 1003/23 Numero Certificato	Date of Issue: 2023/08/22 Data di Rilascio
Applicable Criteria Criteri Applicabili	
<input checked="" type="checkbox"/> ISO 10855-3:2018 <input checked="" type="checkbox"/> Other/s: NBR 13541-2	
Type of Inspection Carried Out Tipo di Ispezione Effettuata	
NA = Not Applicable / Non Applicabile WR = Without Remarks / Senza Osservazioni SR = See Remarks / Vedi Osservazioni	
Procedure: Procedura	
Review of NDE Report on Components: Revisione Rapporto CND sui Componenti	
NDE Method: Metodo CND	
NDE Report N°: Numero di Rapporto CND	
Issued by: Rilasciato da	
Visual Inspection: Spezione Visiva	
Description Descrizione	
Supplier/Manuf Fornitore/Costruttore	
Id. Mark/Batch Marcatura/Lotto	
Type Appr. No. No. Appr.ne Tipo	
Master Link (Top) Model: WLL (t):	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Steel Wire Rope Type: Ø (mm): Hard eyes each end	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Quad Assembly Model: ESCA 36/32 WLL (t): -	YOKE AAG-1-9-16 TAS00002SZ <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Steel Wire Ropes Type: CABO DE AÇO Ø (mm): 26 Hard eyes each end	SIVA 07030/2020 - <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4 Shackles Model: MANILHA CURVA DE 7/8" WLL (t): 6.5	IPH/YOKE AAA/AAD TAS000136 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Remarks: - FOI FEITA INSPEÇÃO VISUAL CONFORME ISO 10855-3, OFFSHORE CONTAINERS AND ASSOCIATED LIFTING SETS (2018) (THE VISUAL INSPECTION WAS CARRIED OUT ACCORDING TO ISO 10855-3, OFFSHORE CONTAINERS AND ASSOCIATED LIFTING SETS (2018) - DE ACORDO COM O ITEM 18 DA MSC/ IMO 860 - 1998, A NORMA EN 12079 (SUBSTITUÍDA PELA ATUAL ISO 10855) É APROVADO PARA PROJETO, CONSTRUÇÃO, TESTES, INSPEÇÃO E MARCAÇÃO DE CONTAINERES MARÍTIMOS OFFSHORE. (ACCORDING TO ITEM 18 OF IMO 860 - 1998, THE STANDARD EN 12079 (REPLACED BY THE CURRENT ISO 10855) IS APPROVED FOR THE DESIGN, CONSTRUCTION, TESTING, INSPECTION AND MARKING OF OFFSHORE SHIPPING CONTAINERS.) Osservazioni	
Notes: MAIORES INFORMAÇÕES NO CERTIFICADO DE FABRICAÇÃO. Note	
Result of the Inspection: Risultato dell'Ispezione	
<input checked="" type="checkbox"/> SATISFACTORY , as below stated SODDISFACENTE, come sotto dichiarato	
<input type="checkbox"/> NOT SATISFACTORY NON SODDISFACENTE	
THIS IS TO DECLARE that the above mentioned offshore container: SI DICHIARA che il container per mare aperto sopra descritto:	
<input checked="" type="checkbox"/> Is in safe conditions for the exercise in conformity with Applicable Criteria Si trova in condizioni di sicurezza ai fini dell'esercizio in conformità con i Criteri Applicabili	
Last Inspection: Ultima Ispezione	Report No.: Rapporto No.
Last NDE: 2023/08/22 Ultima CND	Report No.: Rapporto No.
Re-inspection Due Date: 2026/02/04 Prossima Data di Re-ispezione	Markings: V<RI> Marche Apposte
Inspector: GILES PAES Ispettore	
Issued at: MACAÉ-RJ Rilasciato a	On: 2025/02/05 Il
Douglas Renato Oliveira de Castro Silva Project Coordinator RINA Brasil	Giles Paes Inspector RINA Brasil

