

OFFSHORE INSPECTION REPORT
RAPPORTO DI ISPEZIONE OFFSHORE

REPORT NUMBER: AVS-XSQ-MCE-214341/25			
REVISION: 0			
Manufacturer or Supplier: NUTRISHORE Costruttore o Fornitore		Inspection Date: 2025/08/08 Data di Ispezione	
Owner or Operator: RT LEA Proprietario o Utilizzatore		Order: Ordine	
Place of Inspection: Luogo di ispezione			
Depot/Site: BASE RT LEA Deposito/Sito			
Type: METALLIC BOX Tipo	Model: CAIXA METÁLICA Modello		
Length (mm): 2.000 Lunghezza	Width (mm): 1.500 Larghezza	Height (mm): 1.700 Altezza	
Max Gross Mass (kg): 4.994.7 Massa Lorda Massima	Tare (kg): 994.7 Tara	Max Payload (kg): 4.000 Peso Netto Massimo	
Design Temperature (°C): 0 Temperatura di Design	Max Angle of Legs (from vertical) (°): 39 Massima Inclinazione delle Funi (dalla verticale)		
Type Approved with Cert. N°: IRC MAC/13/00130 Prototipo Omologato con Cert. N°.	Issued by: BV Rilasciato da	Certificate Number: MAC/13/01645 Numero Certificato	
Manufacturing Number: RT-CX-13021 Numero di Costruzione	Identification Number: RT-CX-13021 Numero di Identificazione		
Manufacturing Date: Data di Costruzione			
Applicable Criteria Criteri Applicabili			
<input checked="" type="checkbox"/> MSC/Circ. 860 <input checked="" type="checkbox"/> ISO 10855-3:2018 <input type="checkbox"/> Other/s:			
Type of Inspection Carried Out Tipo di Ispezione Effettuata		NA = Not Applicable / Non Applicabile WR = Without Remarks / Senza Osservazioni SR = See Remarks / Vedi Osservazioni	
Procedure: Procedura		NA	WR
		SR	
Witness to Lifting Test Presenziamento Prova di Sollevamento	Total Test Mass (2,5R) (kg): Massa Totale di Prova	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Review of NDE Report on Pad Eyes: Revisione Rapporto CND sui golfari	NDE Method: Metodo CND NDE Report N°: Numero di Rapporto CND Issued by: Rilasciato da	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Visual Inspection: Spezione Visiva	General (exterior and the interior of the container) Generale (esterno ed interno del container)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Markings Marcature	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Welds Saldature	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Pad-eyes and lashing points Golfari e punti di ancoraggio	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Structure Struttura	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Door closures Chiusure	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Floor Fondo	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Fork Pockets Tasche porta forche	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Remarks: Osservazioni			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PODEM SER EVIDENCIADAS NO CERTIFICADO DE FABRICAÇÃO.			
Notes: Note			
Result of the Inspection: Risultato dell'Ispezione		<input checked="" type="checkbox"/> SATISFACTORY , as below stated SODDISFACENTE, come sotto dichiarato	<input type="checkbox"/> NOT SATISFACTORY NON SODDISFACENTE
THIS IS TO DECLARE that the above mentioned offshore container: SI DICHIARA che il container per mare aperto sopra descritto:			
<input type="checkbox"/> Is in safe conditions for the exercise in conformity with Applicable Criteria Si trova in condizioni di sicurezza ai fini dell'esercizio in conformità con i Criteri Applicabili			
Last Inspection: Ultima Ispezione	Report No.: Rapporto No.	Performed by: Realizzata da	
Last NDE: 2025/03/26 Ultima CND	Report No.: Rapporto No.	Performed by: RT LEA Realizzata da	
Re-inspection Due Date: 2026/08/07 Prossima Data di Re-ispezione	Markings: V + 0RI Marche Apposte		
Inspector: FELIPE FERNANDES Ispettore			
Issued at: FELIPE FERNANDES Rilasciato a	Douglas Renato Oliveira de Castro Silva Project Coordinator RINA Brasil	On: 2025/08/08 II	Felipe Fernandes Inspector RINA Brasil
TECHNICAL MANAGER		FELIPE FERNANDES	